



COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011
Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - e-mail:
lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

Al Responsabile di procedimento
Ing. Salvatore Falbo

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria rete stradale – programma interventi 2017 – CUP I77H17000020004 – CIG 706983760D.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Giovanni Serpini, ai sensi dell'art. 200 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, procede alla trasmissione della seguente documentazione:

1)Verbale Consegna lavori

2)Determinazione n. 345 del 15/12/2017 approvazione documenti 1° sal e liquidazione certificato di pagamento n.1, per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2017

- 2.1 - libretto delle misure
- 2.2 - registro di contabilità,
- 2.3 - stato avanzamento lavori,
- 2.4 - certificato di pagamento

3)Perizia di variante e suppletiva n.1

- 3.1 - atto di sottomissione rep. 4348 del 22/11/2017
- 3.2 - relazione tecnico-economica maggiori opere
- 3.3 - determinazione n. 330 del 07/12/2017 approvazione perizia di variante e suppletiva n.1

4)Verbale di constatazione sullo stato dei lavori del 13/12/2017

5)Certificato di ultimazione dei lavori condizionato del 13/12/2017

6)Verbale di accertamento dei lavori

7)Stato finale dei lavori per lavori eseguiti a tutto il 12/12/2017

- 7.1 - libretto delle misure
- 7.2 - registro di contabilità
- 7.3 - relazione del direttore dei lavori sul conto finale

Data 27/12/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Serpini Giovanni



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di MODENA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: Manutenzione straordinaria rete stradale - programma interventi 2017 - CUP I77H17000020004

Impresa: Selva Mercurio s.r.l, di Como, P.I. 01721450136.

Contratto N. di repertorio 4344, del Comune di Campogalliano, del 06/09/2017

RELAZIONE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 Progetto originario:

Il progetto esecutivo è stato redatto a cura del geom. Serpini Giovanni approvato con deliberazione della G.C. n.24 del 21/04/2017 per un importo così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
IMPORTO LAVORI		
A)	Lavori base d'appalto soggetti a ribasso:	€ 117.623,85
B)	Importo per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.304,26
C) =A)+B)	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 120.928,11
D) SOMME A DISPOSIZIONE		
D1)	Incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs 50/2016 2% su lavori a base d'appalto	€ 2.418,56
D2)	Lavori in Economia (Iva compresa) + altri oneri(spese pub. + imprevisti)	€ 49,15
	Tot somme a disposizione	€ 2.467,71
E) IVA	Iva (22%) su C)	€ 26.604,18
TOT F)= C) + D) + E)	TOT	€ 150.000,00



1.2 Generalità dell'appaltatore:

Con Determina Dirigenziale n.179 del 26/07/2017 si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata per i lavori in oggetto all' Impresa Selva Mercurio s.r.l. con sede in Como che offrì il ribasso d'asta del 18.777%

1.3 Contratto:

Il Contratto è stato stipulato in data 06/09/2017 rep. N° 4344 per un importo di € **95.537,62** oltre a € **3.304,26** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € **98.841,88** oltre l'IVA ai termini di legge.

1.4 Cauzioni contrattuali:

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva secondo quanto meglio specificato dall'articolo 10 del codice ed art. 28 del CSA rilasciata da Bene Assicurazioni s.p.a. In data 26/07/2017 n.11000110001645

1.5 Perizia suppletiva:

Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante e suppletiva che è stata approvata con determina n.330 del 07/12/2017 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO (AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA)		
A)	A1)Lavori da progetto	€ 95.537,62
	A2) Maggiori lavorazioni	€ 20.719,18
B)	B1)Oneri sicurezza	€ 3.304,26
	B2)Oneri sicurezza maggiori opere	€ 500,00
C) =A)+B)		€ 120.061,06
D) lavori in economia		€ 907,33
E=C)+D)		€ 120.968,39
F) SOMME A DISPOSIZIONE		
F1)	Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.418,56
F2)	Altri oneri(imprevisti, etc)	-
G) IVA(22%)		
	G1)Lavori	€ 26.413,43
	G2)Lavori in economia	€ 199,62



	TOT.IVA	€ 26.613,05
TOT. E)+F)+G)	TOT	€ 150.000,00

1.6 Atto di sottomissione:

Con atto di sottomissione n. 4348 del 22/11/2017 di importo pari a € 22.126,51 (euro ventiduemilacentotrentasei, 51) ha portato l'importo contrattuale a € **120.968,39** + iva di legge

2 – ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI

2.1 Direttore dei Lavori:

I lavori sono stati diretti dal geom. Serpini Giovanni

2.2 Consegna lavori:

In data 02/10/2017 furono consegnati i lavori e siccome la durata era stabilita in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi la data di ultimazione era fissata per il 30/11/2017

2.3 Tempo stabilito per l'ultimazione lavori:

L'art. 8 del Capitolato Speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 30/11/2017

2.4 Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non sono stati sospesi.

2.5 Proroghe concesse:

Con l'atto di sottomissione n.1 del 22/09/2017 sono stati concessi gg. 12 di proroga, per cui l'ultimazione dei lavori è fissata al 12/12/2017.

2.6 Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12/12/2017 come fu accertato in pari data, quindi in tempo utile.

2.7 Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non c'è stato ritardo nell'esecuzione dei lavori

3 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore

4 - LAVORI IN ECONOMIA:

Sono stati eseguiti lavori in economia come da liste in economia per i relativi importi, Lista n.1 pari ad euro netti 528,00, Lista n.2 pari ad euro netti 1.686,72 e Lista n.3 pari ad euro netti 403,39.

5 - ANTICIPAZIONI ALL'IMPRESA:

Durante il corso dei lavori non furono effettuate anticipazioni all'Impresa.

6 - ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

7 - ORDINI DI SERVIZIO:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

8 - VARIAZIONI APPORTATE:

Le variazioni apportate al contratto principale sono quelle inserite nella perizia di variante e suppletiva n.1. Compresa di n. 1 Verbale Nuovi Prezzi non contemplati nell'elenco prezzi contrattuale.

9 - CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 1 certificati d'acconto per complessivi euro 99.010,30.

10 - STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto in data 12/12/2017 ed ammonta a complessive nette Euro 120.968,39 così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni nette da cui sono dedotte:	Euro 120.968,39
b) per certificati d'acconto già emessi n.1 nette	Euro 99.010,30
Restano a credito dell'impresa	Euro 21.958,09

diconsi ventunomilanovecentocinquantotto, 09

11 - RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza inserire alcuna riserva.

12 - INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

13 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL sede di Como POS n. 4221284 INPS sede di Como POS. 2406085179.

14 - ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI:

Come attesta il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. L'impresa è in regola con i versamenti INAIL, la Cassa Edile e l'INPS.

15 - CESSIONI DI CREDITO:

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa.

16 - Avvisi ai creditori:



La pubblicazione prevista dal regolamento sui lavori pubblici viene effettuata nel Comune di Campogalliano come risulta dalla nota del Sig. Sindaco in data 14/12/2017

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Serpini Giovanni si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità esecutive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Il Direttore dei Lavori, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Serpini Giovanni in qualità di direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta Selva Mercurio s.r.l. corrispondono qualitativamente-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili per quanto è stato possibile riscontrare corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette euro € 120.968,39
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate per i lavori;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile
- non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi.
- l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserva




–gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL sede di Como pos. n. 4221284, INPS sede di Como pos. n. 2406085179

CERTIFICA

che i lavori di “**Manutenzione straordinaria rete stradale - programma interventi 2017 - CUP I77H17000020004**” sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta **Selva Mercurio s.r.l**, di **Como**, P.I. **01721450136**. in base al contratto del 06/09/2017 rep. n. 4344 .

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A)Importo netto confermato del Conto finale	€ 120.968,39
B)Detrazioni	
1) Per somme già erogate 1° certificato di pagamento	€ 99.010.30
Resta a credito liquido della ditta	€ 21.958,09
(diconsi ventunomilanovecentocinquantotto,09)	

che possono essere corrisposte all'Impresa **Selva Mercurio s.r.l**, di **Como**, P.I. **01721450136** a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n.207/10.

Campogalliano, 08/01/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Giovanni Serpini



Ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n.207/10 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Salvatore Falbo



POLIZZA FIDEJUSSORIA

POLIZZA N. 11000110004233

Ai sensi dell'art. 102, comma 3,
del D.P.R. n. 554/99

FRONTERETRO

SCHEMA TIPO 1.4 / SCHEDA TECNICA 1.4

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER IL SALDO

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. n. 123/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

GARANZIA FIDEJUSSORIA N. RILASCIATA DA Bene Assicurazioni S.p.A.					
11000110004233	CODICE 110001	AGENZIA DI SEREGNO			
CONTRAENTE (OBBLIGATO PRINCIPALE)		CODICE FISCALE	PARTITA IVA		
SELVA MERCURIO S.r.L.		01721450136	01721450136		
SEDE	INDIRIZZO		CAP	PROV.	
COMO	VIA A.ALCIATO 1		22100	CO	
STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)		CODICE FISCALE	PARTITA IVA		
COMUNE DI CAMPOGALLIANO					
SEDE	INDIRIZZO		CAP	PROV.	
CAMPOGALLIANO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1		41011	MO	
DESCRIZIONE OPERA			LUOGO DI ESECUZIONE		
VEDERE APPENDICE ALLEGATA. CIG: 706983760D			COMUNE DI CAMPOGALLIANO		
VALORE RATA A SALDO					
21.958,09	Ventunomilanovecentocinquantotto/09				
SOMMA GARANTITA					
22.089,84	Ventiduemilaottantanove/84				
DATA CONCESSIONE	TASSO D'INTERESSE				
08/01/2018	0,30				
DATA INIZIO GARANZIA FIDEJUSSORIA	DATA CESSAZIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA				
V. ART. 2 SCHEMA TIPO 1.4	V. ART. 2 SCHEMA TIPO 1.4				

PREMIO ALLA FIRMA	IMPONIBILE	DIRITTI	SPESE NOTARILI	IMPOSTE	TOTALE
	295,11	0,00	0,00	36,89	332,00

Ai fini del calcolo del premio è stato utilizzato il seguente periodo:

18/01/2018 - 18/01/2020

Firma dell'Intermediario

Il pagamento dell'importo dovuto è stato effettuato alla firma della presente il _____ in SEREGNO

IL CONTRAENTE
SELVA MERCURIO S.r.L.
IMPR. COSTRUZIONI EDILI
Via Alciato, 1 - 22100 COMO
P.Iva/Cod.Fisc. 01721450136

IL GARANTE
Bene Assicurazioni S.p.A.

Quirina Italia

La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in SEREGNO

Stampata in data 18/01/2018

Totale allegati: 1

Allegati che integrano il presente contratto: CAUAGN01 ED. 02/2017

Bene Assicurazioni S.p.A.

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: 02.892973 - F: 02.89354715
Servizio Clienti - M: clienti@bene.it - T: 02.89297333 - F: 02.89354715

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano - Capitale sociale 11.000.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 1 di 3

Copia per il beneficiario

SCHEMA TIPO 1.4 di cui al D.M. n. 123/04 - GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E BENEFICIARIO

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera oggetto del contratto, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all'art. 102, comma 3 del Regolamento, calcolati per il periodo di anni 2 come previsto al successivo art. 2.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di stipula della concessione della rata di saldo;
- b) cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, allorché è automaticamente svincolata estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro Competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il Foro Competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE
Bene Assicurazioni S.p.A.

Bene Assicurazioni S.p.A.

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: 02.892973 - F: 02.89354715 Clienti: clienti@bene.it - 02.89297333
Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano Capitale sociale 11.000.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 2 di 3

MOD. CAURS_SIMP_1708

SCHEMA TIPO 1.4 di cui al D.M. n. 123/04 - GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Premesso che

- con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.4 "Garanzia fideiussoria per il saldo", parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/5/2004 il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 102 comma 3 del D.P.R. n. 554/99;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo.

Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Calcolo del premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in un'unica soluzione del premio riportato nella Scheda Tecnica che è definitivamente ed integralmente acquisito dal Garante a prescindere dall'effettiva durata della garanzia prevista all'art. 2 dello Schema Tipo.

Art. 2 - Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 4 - Deposito cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 cod. civ., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere, dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza a carico del Contraente, protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra ipotesi di peggioramento delle sue condizioni patrimoniali;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla presente polizza.

Verificatasi la liberazione della garanzia, il Garante restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento delle somme dovute alla Stazione Appaltante senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 5 - Comunicazioni


Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente, potranno essere inviate anche, con la stessa forma, all'Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 6 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro coìà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A.

SEVA MERCURIO S.R.L.
IMPR. COSTRUZIONI EDILI
Via Alcide, I - 22100 COMO
P.Iva/Cod. Fisc. 01721450136

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali Di Assicurazione:

- Art. 2 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'articolo 1952 cod. civ.)
- Art. 4 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme)
- Art. 6 (Foro Competente)

SEVA MERCURIO S.R.L.
IMPR. COSTRUZIONI EDILI
Via Alcide, I - 22100 COMO
P.Iva/Cod. Fisc. 01721450136

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali per fini contrattuali.

SEVA MERCURIO S.R.L.
IMPR. COSTRUZIONI EDILI
Via Alcide, I - 22100 COMO
P.Iva/Cod. Fisc. 01721450136

Bene Assicurazioni S.p.A.

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: 02.892973 - F: 02.89354715 Clienti: clienti@bene.it - 02.89297333
Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano Capitale sociale 11.000.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 3 di 3

Copia per il beneficiario

APPENDICE GENERICA n. 1

Contraente: **SELVA MERCURIO S.r.l.**Data Effetto: **18/01/2018**Data Scadenza: **18/01/2020**


TESTO APPENDICE

SI PRECISA CHE LA DESCRIZIONE DELL'OPERA DEVE INTENDERSI: " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE 2017. CIG: 706983760D - CUP: I77H17000020004 ". INOLTRE, SI PRECISA CHE LA PRESENTE CAUZIONE HA VALIDITA' DALLA DATA DI EMISSIONE DEL C.R.E. (08.01.2018). FERMO IL RESTO.

DETTAGLIO PREMIO DI APPENDICE (se previsto)

È PREVISTO UN PREMIO?	TOTALE IMPONIBILE (€)	SSN (€)	IMPOSTE (€)	TOTALE (€)
NO	0,00	0,00	0,00	0,00

Bene Assicurazioni S.p.A.




SELVA MERCURIO S.r.l. Contraente
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
Via Alciath 11 - 22100 COMO
P.Iva/Cod.Fisc. 01721450136

Bene Assicurazioni S.p.A.

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: 02.892973 - F: 02.89354715
Servizio Clienti - E: clienti@bene.it - T: 02.89297333 - F: 02.89354715Sede Legale e Direzione: via Dei Vallorta 48, 20127 Milano - Capitale sociale 11.000.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione
Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding
S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Copia per il beneficiario

Pagina 1 di 1

