



COMUNE DI: CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI: MODENA

Lavori di: Opere di manutenzione straordinaria della strada

Via Che Guevara

Impresa: ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI Srl

Contratto in data 03/08/2022 REGISTRO SATER PI 204340-22

LIBRETTO DELLE MISURE

Stato finale
al 24/08/2022





LIBRETTO DELLE MISURE S.A.I. FINALE

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
1 24/08/2022 C01.052.005.a	per strisce da 12 cm			
	720		720,00	
	Totale m		720,00	720,00
2 24/08/2022 C01.052.015.a	per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq			
	128,8		128,80	
	Totale mq		128,80	128,80
3 24/08/2022 NP2	Messa in quota > 50			
	1		1,00	
	Totale Cadauno		1,00	1,00
4 24/08/2022 NP3	Messa in quota < 50			
	38		38,00	
	Totale Cadauno		38,00	38,00
5 24/08/2022 C01.022.005.b	con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)			
	2.625,65		2.625,65	
	Totale mq		2.625,65	2.625,65
6 24/08/2022 C01.022.020.a	spessore compreso fino a 3 cm			
	2.625,65		2.625,65	
	Totale mq		2.625,65	2.625,65
7 24/08/2022 C01.052.015	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra e zebra eseguite media ... latta permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:			
	Totale			0,00
8 24/08/2022 C01.022.020	Strato di usura in conglomerato bituminoso ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di additivi di adesione, valore di adesione superficiale BPN = 62:			
	Totale			0,00
9 24/08/2022 C01.052.005	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, esecuzioni ... sfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:			
	Totale			0,00
10 24/08/2022 C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzatrici-aspiranti e ogni altro onere ... in ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:			
	Totale			0,00
11 24/08/2022 OS	oneri sicurezza			
	1		1,00	
	Totale a corpo		1,00	1,00

Campogalliano li, 24/08/2022

Data esecutrice
Arfetti Pavimentazioni Stradali Srl

ARFETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL
Via ...
Tel. ...

Responsabile Unico di Procedimento
Arch. Daniela De Angelis

Direzione Lavori
Geom. Giovanni Serpini

