



COMUNE DI CAMPEGALLIANO
Provincia di MODENA



Lavori di: Interventi di manutenzione stradale 2018: CUP I77H17000560004
Impresa: Italcon srl, di Trento P.I. 01027900222
Contratto N. di repertorio 4358, del Comune di Campegalliano, del 23/05/2018

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 106, c. 1 lett. e del Dlgs 50/2016 e s.m.s.)

Premesso:

- che con contratto rep. n. 4358, del Comune di Campegalliano, stipulato in data 23/05/2018, l'impresa Italcon srl, P.IVA 01027900222, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 93.578,23, al netto del ribasso d'asta del 20,133 %, oltre euro 3.466,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti
- che la perizia suppletiva viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:

durante le lavorazioni è stata riscontrata la necessità di intervenire sull'esistente mediante interventi volti a migliorare la durabilità del fondo stradale nonché la sicurezza degli utenti della strada, ed in particolare:

Lavori in via Roma

Lungo le giunzioni tra il nuovo manto stradale realizzato nel 2017 e la viabilità esistente, sono rilevate lesioni che necessitano di sigillature al fine di garantire la durabilità del piano stradale. Il vecchio manto stradale, infatti, presenta screpolature che, nella stagione invernale potrebbero portare a distacchi ed ammaloramenti localizzati che potrebbero interessare anche il nuovo manto viabile. Risulta altresì necessario rinnovare le sigillature eseguite nell'anno 2017 che risultano consumate per il transito degli autoveicoli. L'esecuzione delle lavorazioni, realizzata in economia, sarà eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori.



ITALBETON s.r.l.
Sede Legale: via Fede, n. 45 - TRENTO
Sede Secondaria: via San Pieretto, 4
37010 - APPI (Verona)
c.f. 01589120235 - P.I. 01027900222

Lavori in via del Lavoro Angolo Viale Italia

In corrispondenza dell'intersezione tra via del Lavoro e Viale Italia, in corrispondenza della rotatoria, sono rilevate lesioni localizzate che necessitano di un intervento volto a ripristinare la pavimentazione esistente.

Si procederà pertanto ad eseguire i ripristini localizzati mediante l'uso di asfalto a caldo, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Via Canale Carpi

Lungo la via Canale Carpi, nel tratto compreso tra Via G. di Vittorio e la Via Gramsci, sono rilevate lesioni ed avvallamenti causati dall'incremento del traffico veicolare e dal transito di mezzi pesanti. Si rende pertanto necessario, procedere al ripristino dello strato di usura ed al rifacimento della segnaletica orizzontale, secondo le indicazioni della D.L.

Lavori in Viale Gramsci

Il progetto "manutenzione straordinaria 2018" prevede l'esecuzione del manto di usura per i tratti stradali non interessati dai lavori di manutenzione stradale 2017. Con la manutenzione straordinaria 2017, si era proceduto al rifacimento del manto stradale per un breve tratto che presentava ampie crepe ed avvallamenti. Al fine di realizzare un intervento complessivo funzionale e regolamentare a dovere la regimentazione delle acque meteoriche, considerate le ridotte dimensioni del suddetto intervento, si rende opportuno procedere con il rifacimento del piano stradale su tutto il viale Gramsci.

Lavori in via Garibaldi

Al fine di limitare la velocità lungo la via Garibaldi, nel tratto prossimo al centro cittadino, si rende necessario realizzare un attraversamento pedonale rialzato, posto in corrispondenza del complesso "Dancing Le Montagnole". Nell'intervento è compresa la realizzazione della segnaletica orizzontale, il posizionamento di una nuova caditoia e le opere edilizie necessarie per il raccordo con i marciapiedi laterali.

E' altresì necessario procedere con il risanamento del piano stradale posto in adiacenza del suddetto passaggio pedonale, che presenta un ampio avvallamento.

Le lavorazioni saranno eseguite secondo le indicazioni della Direzione Lavori

Lavori parcheggio Laghi Curiel

A seguito dell'evento alluvionale del dicembre 2017, presso il parcheggio ovest dell'area laghi Curiel, sono stati rilevati danneggiamenti localizzati sulla pavimentazione.

Necessita pertanto intervenire al fine di ripristinarne lo stato mediante interventi di risanamento localizzati

TUTTO CIÒ PREMESSO



ITALBETON s.r.l.
Sede Legale: via Busca, n. 45 - 37010
Sede Secondaria: via San Pirello, 4
37010 - A.P.F.I. (Verona)
c.f. 01588120255 - P.I. 01027900255

L'anno 2018, il giorno 4 del mese di luglio con il presente atto si conviene quanto segue :

ART. 1

- Il sig. Mori Andrea, agente non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale (giusta procura conferita dall'Amministratore Unico Signor Finotti Massimiliano, autenticata in data 15/09/2015. rep. N. 7.624, dal dott. Vincenzo Scaduto, notaio in Bussolengo(VR)), in nome e per conto e nell'interesse della Società Italcon s.r.l. ,con sede legale in Trento, n. 45, c.a.p. 38121, partita I.V.A. 01027900222, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Geom. Serpini Giovanni, in data 03/07/2018 secondo gli elaborati allegati e consistenti :

- a) Relazione tecnico-economica maggiori opere
- b) Tavola Interventi di manutenzione stradale maggiori opere
- c) Computo metrico estimativo
- d) Analisi nuovi prezzi
- e) Elenco nuovi prezzi

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta di cui sopra del 20,133 %.

ART. 2

- Il nuovo importo complessivo dei lavori di che trattasi, al netto del ribasso d'asta, così come periziati, di cui:

1) Progetto originario al netto del ribasso

A)	Lavori a misura	€ 93.578,23
B)	Oneri sicurezza	€ 3.466,64
C)=A)+B)	Lavori a base di gara	€ 97.044,87

2) Maggiori e minori opere da contabilità al Lordo del Ribasso

Maggiori e minori opere da contabilità al Lordo del Ribasso							
Località	Voce	Descrizione	U.M.	Mag. Q.	Min. Q.	Costo Uni.	TOT.
Aldo Moro	C01029A	pavimentazione stradale.....	mq	0	143,455	€ 8,98	-€ 1.288,23
	NP.04	Riposizionamento....	cad	10	0	€ 33,13	€ 331,30



ITALBETON s.r.l.
Sede Legale: via Doss, 45 - TRENTO
Sede Secondaria: via San Pierallo, 4
37010 - AFFI (Verona)
c.f. 01589120225 - P.I. 01027900222

	NP.05	Sostituzione....	Kg	0	-108	€ 4,95	-€ 534,60
Via Barchetta	C01029A	pavimentazione stradale.....	mq	208,315	0	€ 8,98	€ 1.870,67
	C01180A	Demolizione.....	mq	0	-718,32	€ 1,23	-€ 883,53
	NP.04	Riposizionamento....	cad		-20	€ 33,13	-€ 662,60
	NP.05	Sostituzione....	Kg		-144	€ 4,95	-€ 712,80
	NP.09	Riposizionamento....	cad		-5	€ 42,95	-€ 214,75
Via Mattei	C01029A	pavimentazione stradale.....	mq	47,55	0	€ 8,98	€ 427,00
	NP.04	Riposizionamento....	cad	4	0	€ 33,13	€ 132,52
	NP.05	Sostituzione....	Kg		-324	€ 4,95	-€ 1.603,80
Via Pio La Torre	C01029A	pavimentazione stradale.....	mq	95,53	0	€ 8,98	€ 857,86
	C01180A	Demolizione.....	mq	0	-140,6	€ 1,23	-€ 172,94
	NP.04	Riposizionamento....	cad	0	-21	€ 33,13	-€ 695,73
	NP.09	Riposizionamento....	cad	7	0	€ 42,95	€ 300,65
Via Ronzoni	C01029A	pavimentazione stradale.....	mq	0	-175,27	€ 8,98	-€ 1.573,92
	NP.04	Riposizionamento....	cad	11	0	€ 33,13	€ 364,43
	NP.05	Sostituzione....	Kg	0	-396	€ 4,95	-€ 1.960,20
	NP.09	Riposizionamento....	cad	0	-1	€ 42,95	-€ 42,95
Viale Gramsci	C01029A	pavimentazione stradale.....	mq	0	-41,995	€ 8,98	-€ 377,12
	NP.09	Riposizionamento....	cad	0	-4	€ 42,95	-€ 171,80
	NP.04	Riposizionamento....	cad	9	0	€ 33,13	€ 298,17
Totale							-€ 6.312,37
Ribasso dasta(20,133%)							-€ 1.270,87



ITALESTON S.p.A.
 Sede Legale: via Cassanese, 15 - 37014
 Sede Secondaria: via Cassanese, 15 - 37014
 37014 - 04771 (Verona)
 tel. 01582121135 - fax 0158212114

Netto	-€ 5.041,50
-------	-------------

3) Perizia di variante:

Maggiori opere non previste da progetto al Lordo del Ribasso				
Via Roma				€ 2.100,00
Via del Lavoro				€ 2.100,00
Viale Gramsci				€ 4.751,90
Via Canale Carpi				€ 12.958,00
Via Garibaldi				€ 5.075,91
Parcheggio Laghi				€ 6.818,08
TOTALE				€ 33.803,89
Ribasso d'asta(20,133%)				€ 6.805,74
Al Netto del Ribasso				€ 26.998,15

ammonta complessivamente ad euro € 119.001,52 (centodiciannovemilazerounoeuro/52)

ART. 3

- Il nuovo quadro economico delle opere, al netto del ribasso d'asta, viene così rideterminato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA RIDETERMINATO (AL NETTO DEL RIBASSO)		
A)	A1) Lavori da progetto a misura	€ 93.578,23
	A2) Economie sulle lavorazioni di progetto	-€ 5.041,50
	A3) Maggiori Lavori(a misura)	€ 26.998,15



ITALBETON s.r.l.
 Sede Legale: via Duse, 45 - TRENTO
 Sede Secondaria: via San Pietro, 4
 37010 - AFFI (Verona)
 c.f. 01580120234 - P.I. 0182780023

	TOT (A)	€ 115.534,88
B)	B1)Oneri sicurezza	€ 3.466,64
	B2)Oneri sicurezza maggiori opere	€ 0,00
	TOT (B)	€ 3.466,64
C) =A)+B)		€ 119.001,52
D) lavori in economia		€ 1.971,69
E=C)+D)		€ 120.973,21
F) SOMME A DISPOSIZIONE		
F1)	Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.412,68
F2)	Altri oneri(imprevisti, etc)	€ -
G) IVA(22%)		
	G1)Lavori	€ 26.180,33
	G2)Lavori in economia	€ 433,77
	TOT.IVA	€ 26.614,11
TOT. E)+F)+G)	TOT	€ 150.000,00



ART. 4

[Handwritten signature]

ITALDETERMI s.p.a.
 Sede Legale: via D. Sc. Trento, 45 - 01021
 Sede Secondaria: via S. Pietro, 4
 37010 - APPI (Verona)
 c.f. 01589120254 - P.I. 07021300724

- Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presterà una cauzione integrativa corrispondente al 10%, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, percentuale dell'importo del presente atto, pari a € 1.768,22 (euro millesetecentosessantotto/22. Alla garanzia di cui al presente articolo sono applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs 50/16 e s.m.i.

ART. 5

- Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60, viene aumentato di gg. 7, pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato nel giorno 13/08/2018 compreso.

ART. 6

- Ai fini dell'esecuzione dei lavori, oltre ai prezzi elementari del citato contratto principale vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 20,133%.

ELENCO NUOVI PREZZI

Codice	Descrizione	U.M.	P.U.
C01191c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per cigli in cemento	m	€ 4,41
A01002a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	5,10
C01018c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%), il compattamento a	mc	17,35



sg

ITALBETON S.p.A.
 Sede Legale: via Dante Alighieri, 15 - TRIESTE
 Sede Secondaria: via San Pierotto, 4
 37010 - ARZILLI (Verona)
 c.f. 01589120224 - P.I. 01097000277

	strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti		
C01019a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 \leq 35%)	mq	€ 0,74
C01065d	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: 12 x 25 x 100 cm	cad	11,46
C02073a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg	cad	93,75
C02075a	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 40 x 40 x 40 cm	cad	21,69
C02054b	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete	m	20,85



[Handwritten signature]

ITALEBETON s.r.l.
 Sede Legale: via Cassa, 45 - 37010 - Verona
 Sede Secondaria: via San Pierello, 4
 37010 - S. F. F. (Verona)
 c.f. 01589120365 - P.I. 01017200322

	per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: diametro esterno 160 mm, diametro interno 137 mm		
C01026	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione	mq	1,30
C01028b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm	mq	13,39
C01028c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito per ogni cm in più di spessore	mq	2,14
N04073a	Motosega	ora	30,41
13.3.c.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita mediante spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,800 Kg/mq, previa pulizia del piano di posa, e successiva sparsa di	mq	1,30



ITALBATON s.r.l.
 Sede Legale: via Dossena, 45 - TRENTO
 Sede Secondaria: San Piatto, 4
 37010 - AFFI (Verona)
 c.f. 01589120225 - P.I. 01027800227

	sabbia di Po, pulita e asciutta.		
NPV.1	Risanamento localizzato mediante pulizia delle lesioni stradali e sigillatura delle stesse mediante asfalto colato a caldo e quanto necessario per dare l'opera a completa regola dell'arte	ora	211,92

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Serpini Giovanni



[Handwritten signature of Geom. Serpini Giovanni]

L'APPALTATORE

ITONBETON s.r.l.
 Sede: Via S. Andrea, 45 - TRENTO
 Sede Secondaria: via San Pierello, 4
 37010 - AFFI (Verona)
 c.f. 01589120305 - P.I. 01027900222

[Handwritten signature of ITONBETON s.r.l.]

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Salvatore Falbo



[Handwritten signature of Ing. Salvatore Falbo]

Scade il 18/05/2028

Cart. Iden. € 5,16

Dir. Segreteria € 0,26

AY 6134829



1923-001-0001-1000

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AY 6134829

DI
MORI
ANDREA

Cognome MORI

Nome ANDREA

nato il 18/05/1977

(alto a. 174 P. L S. A)

a VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza SOMMACAMPAGNA (VR)

Via Via PAPA LUCIANI Num. 4/A

Stato civile CONIUGATO

Professione IMPIEGATO/A

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 172 cm

Capelli CASTANI

Occhi VERDI

Segni particolari _____



Firma del titolare Andrea Mori

SOMMACAMPAGNA - 13/06/2017

Impronta del dito
su base elastica



D'ORDINE DEL SINDACO
Ivana Lucifora



Dott. Vincenzo Scaduto Notaio in Bussolengo

Bussolengo - P.le Vittorio Veneto 93 - tel. 045 6766885 fax 045 6755760 - Ufficio secondario Verona - Via Carmelitani Scalzi 20 - tel. 045 8194511 fax 045 8194511

NOTAIO VINCENZO SCADUTO
p.le Vittorio Veneto 93 - Bussolengo
tel. n. 045 6766885 fax 045 6755760
via Carmelitani Scalzi 20 - Verona
tel. n. 045 8105077 fax 045 8194511

Rep. n. 7.624

Racc. n. 5.960

----- PROCURA SPECIALE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il quindici settembre duemilaquindici, in Bussolengo, nel mio studio. -----

----- 15 settembre 2015 -----

Avanti me, dott. VINCENZO SCADUTO, notaio residente in Bussolengo, con studio in piazzale Vittorio Veneto 93, iscritto presso il Collegio Notarile di Verona, -----

----- è comparsa -----

l'"ITALBETON S.R.L." con sede in Trento, via Doss Trento 45, capitale sociale euro un milione (1.000.000,00) interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle imprese di Trento 01589120235, rappresentata dall'amministratore unico, sig. Finotti Massimiliano, nato il 31 maggio 1969 a Caprino Veronese (VR), domiciliato presso la sede sociale, dotato dei poteri necessari ai sensi del vigente statuto sociale. -----

Il componente, della cui identità personale io notaio sono certo, -----

----- nomina procuratori della "ITALBETON S.R.L." -----

i sigg. Mori Andrea, nato il 18 maggio 1977 a Villafranca di Verona (VR), e Facciolo Alberto, nato il 20 maggio 1970 a Verona, affinché, disgiuntamente, in nome e per conto ed interesse della società comparsa esercitino tutti i poteri necessari od opportuni, in seguito meglio specificati, relativi alla partecipazione a gare e all'affidamento, gestione, esecuzione dei lavori appaltati alla "ITALBETON S.R.L.". -----
Conseguentemente ai nominati procuratori vengono conferiti tutti i poteri per il migliore espletamento dell'incarico ricevuto, fra i quali esemplificativamente: -----

- 1) prendere visione di atti di gara effettuando i relativi sopralluoghi e ritirando tutta la documentazione relativa compresi gli attestati di sopralluogo eventualmente necessari; -----
 - 2) firmare i contratti d'appalto lavori a seguito di aggiudicazioni d'asta; -----
 - 3) ricevere in consegna dall'Ente Appaltante tutta la documentazione relativa ai lavori e alle aree sulle quali l'opera deve essere realizzata, firmare i verbali di inizio, proroga, termine, consegna e collaudo lavori, richiedere sospensioni dei lavori e firmare i relativi verbali, accettare gli ordini di servizio, presentare e sottoscrivere riserve e richieste, firmare verbali di accordo nuovi prezzi e/o le perizie di variante; -----
 - 4) espletare pratiche tecniche e amministrative di qualsiasi specie, tra le quali, a titolo esemplificativo, contabilità lavori, libro delle misure, certificati di pagamento; -----
 - 5) presentare qualsiasi istanza, denuncia e documentazione che fosse necessaria o utile per la conduzione dei lavori e per l'espletamento del proprio mandato; -----
 - 6) partecipare a riunioni temporanee di imprese a norma della L. 8 agosto 1977 n. 584 e successive modificazioni, e ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.L. 19 dicembre 1991 n. 406 e precedente normativa non sostituita e successive modificazioni, firmando all'uopo i relativi atti di costituzione con i mandati e le procure da conferirsi alle imprese capogruppo; designare le imprese capogruppo, rendere e firmare ogni dichiarazione necessaria, anche sostitutiva di atto notorio e anche sotto giuramento. -----
I suesposti poteri si intendono conferiti sia per l'Italia che per l'Estero. -----
- Relativamente a tutto quanto sopra, i nominati procuratori restano autorizzati a fare e firmare quanto necessario e richiesto, anche se qui non specificato, senza che pertanto si possa mai da alcuno opporre ai procuratori medesimi difetto o indeterminazione di poteri. -----

Il tutto con promessa di aver sin d'ora per rato, valido e pienamente efficace l'operato dei procuratori, senza necessità alcuna di ulteriore ratifica o conferma. -----

Le spese del presente sono a carico della società comparsa. -----

REGISTRATO IN
VERONA
IL 2 OTTOBRE 2015
AL N. 17826
SERIE 1T
REG. € 200,00
BOLLO € 30,00

"Si dichiara la presente copia conforme all'originale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28.2.2000 e s.m.i."

VINCENZO SCADUTO S.r.l.
Via Doss Trento, 45 - 38100 Trento
Ufficio Secondario: Via San Pierro, 9 - 37010 Afa (Tn)
C.F.: 01589120235

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà. -----

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, in parte manoscritto da me notaio, consta di un solo foglio, del quale occupa una pagina completa e la presente seconda incompleta. -----

Si sottoscrive alle ore undici e trenta (11:30). -----

Firmato Finotti Massimiliano - Vincenzo Scaduto, notaio. -----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ROGITI. -----

SI RILASCIATA IN ESENZIONE DA BOLLO PER GLI USI CONSENTITI. -----

BUSSOLENGO, IL 14 OTTOBRE 2015 -----



"Si dichiara la presente copia
conforme all'originale ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 e s.m.i."

ITALEPION s.r.l.
Via S. Maria Maddalena, 10
00187 Roma, Italia
Tel. 06 49811111
Fax 06 49811112
E-mail: italepion@italepion.it