



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI
SETTORE E APPALTI**

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 232 del 13/07/2018

Registro del Servizio
N. 126 del 09/07/2018

OGGETTO: Eliminazione Barriere Architettoniche CUP
I77H17000010004: approvazione perizia
suppletiva n. 1.

con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 29/11/2017, è stato approvato il progetto esecutivo esecutivo Eliminazione Barriere Architettoniche- CUP I77H17000010004;

con determina a contrarre n. 331 del 07/12/2017, del Responsabile del Settore III "Servizi al Territorio", ing. Salvatore Falbo, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.s., sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte a cui affidare l'appalto relativo all'eliminazione Barriere Architettoniche- CUP I77H17000010004;

con determinazione n. 32 del 09/02/2018, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.s., si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione che individua come migliore offerente, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la Società Taglioli Giorgio s.r.l, di Sasso Marconi (BO), P.I. 00436461206, con ribasso percentuale offerto del 16,75 per un importo netto di euro novantaottoduecentodiciannoveeuro/03 (98,219,03)+ IVA, esclusi oneri di sicurezza (€ 2,176,65) non soggetti a ribasso.

con determinazione n. 94 del 23/03/2018, in esito alle verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara, dall'Impresa aggiudicataria Società Taglioli Giorgio s.r.l, di Sasso Marconi (BO), P.I. 00436461206, è stata determinata l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione dirigenziale n. 32 del 09/02/2018, a favore della Società Taglioli Giorgio s.r.l, di Sasso Marconi (BO), P.I. 00436461206, riformulando il quadro economico come a seguito riportato:

a)	Lavori		
	A1)	A misura	14.134,55
	A2)	A corpo	84.084,48
		TOTALE	98.219,03
b)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		2.176,65
c)		TOTALE a) + b)	100.395,68
d)	Somme a disposizione		
	d1)	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.403,15
	d2)	Lavori in economia, imprevisti e altro (iva c.)	1.004,74
		TOTALE d)	3.407,89
e)	IVA (22% su c)		22.087,05
		TOTALE c) + d) + e)	125.890,62

Preso atto:

della determinazione del dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 491 del 05/06/2017, con la quale si delegano, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis del D. Lgs 165/2001, le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture il cui importo al netto dell'IVA è inferiore a:

- € 2.500.000,00 per gli appalti di lavori;
- € 209.000,00 per gli appalti di forniture e servizi;
- € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del D. Lgs 50/2016;

ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e loro sostituti dei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine;

Considerato che:

a) durante le lavorazioni si è riscontrata la necessità di intervenire sull'esistente mediante interventi

migliorativi volti a favorire ulteriormente la fruibilità dell'area, ed in particolare:

1) **Sostituzione della pensilina di fermata Autobus:** il progetto esecutivo prevedeva il ripristino, mediante tinteggiatura e pulizia, della pensilina di fermata esistente. La società Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., gestore del servizio di trasporto pubblico, ha fornito una nuova pensilina in sostituzione di quella esistente. La posa della nuova pensilina comporta la rimozione della struttura esistente, la realizzazione delle strutture edili di fondazione e la posa in opera della nuova pensilina.

2) **Rifacimento del passo carraio ubicato in prossimità della fermata autobus:** il passo carraio, a seguito della trascorsa stagione invernale, presenta elementi lapidei sconnessi e/o mancanti. Si rende necessario intervenire al fine di ripristinarne la pavimentazione ed eliminare i dislivelli tra il passo carraio ed il marciapiede esistente.

3) **Rete raccolta acque:** a seguito dell'intervento di manutenzione delle strade comunale anno 2017, la pavimentazione stradale di via Roma ha modificato in alcuni tratti la pendenza trasversale, rendendo necessario l'aggiunta di nuove caditoie in corrispondenza dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati, in accordo agli elaborati tecnici.

4) **Ripristini localizzati:** a seguito della stagione invernale, alcuni tratti di pavimentazione esistente hanno evidenziato una limitata coesione alla struttura di fondazione. Ne consegue la necessità di intervenire puntualmente, al fine di ripristinare la continuità del marciapiede. Nelle aree evidenziate nella tavola tecnica con il colore verde, ove necessario, si procederà ad un intervento più esteso consistente nella demolizione e ricostruzione del marciapiede, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Per i suddetti interventi è stato necessario stabilire nuovi prezzi unitari.

b) Con deliberazione di Giunta comunale n° 109 del 29/11/2017 è stato dato atto che l'eventuale ribasso di gara potrà essere utilizzato per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto;

c) con avviso di gara, approvato con determinazione n. 331 del 07/12/2017, è stato dato avviso che il contratto potrà subire modifiche in conformità dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con la sola esclusione di quanto disposto dal c.1 lett.a) del medesimo articolo, e comunque per un importo contrattuale complessivo non superiore a euro 150.000,00.

Visti:

- l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i
- la perizia suppletiva n.1, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatta dal Geom. Giovanni Serpini, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico-economica
 - Computo metrico estimativo
 - Analisi nuovi prezzi
 - Elenco nuovi prezzi
 - Tavola Particolari costruttivi – Maggiori opere
 - f Tavola sistemazione superficiale – Maggiori opere

in cui la spesa viene così riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori:

Nuovo Quadro Economico		
a) Lavori	Lavori a Corpo	€ 94.062,79

	Lavori a Misura	€ 24.741,58
	Totale	€ 118.804,37
b) Oneri sicurezza		€ 2.176,65
c)	TOTALE a+b	€ 120.981,02
d) Somme a disposizione	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.403,15
	Lavori in economia, imprevisti, altro(iva compr.)	€ 0,00
	Totale (d)	€ 2.403,15
e) Iva 22%		€ 26.615,83
	TOTALE c)+d)+e)	€ 150.000,00

- l'atto di sottomissione relativo alla suddetta perizia suppletiva n.1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmato dal Geom. Giovanni Serpini e per accettazione preventiva dal legale rappresentante della società Taglioli Giorgio, per un maggior importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 20.585,34, esclusa iva;

Preso atto che

in accordo al bando di gara, le modifiche di cui alla predetta perizia suppletiva n. 1 rientrano nelle previsioni di cui all'art. 106 c.1 lett. e) modifiche non sostanziali, in quanto le lavorazioni:

1. non alterano le condizioni di gara in quanto fin dall'avviso si era data informazione sulla possibilità poter procedere a maggiori lavorazioni fino ad un importo contrattuale complessivo non superiore ad euro 150.000,00
2. non altera l'importo economico del contratto in modo non previsto dal bando di gara e di conseguenza dal contratto a favore dell'aggiudicatario;
3. l'estensione di contratto risulta di ridotta entità;
4. non trova applicazione l'art.106 c. 4 lett. d del D.lgs 50/2006 e s.m.i.

ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b, considerato il ridotto importo delle maggiori lavorazioni e la necessità di intervenire in tempi celeri, un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.s;

il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2016 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019", dichiarata immediatamente eseguibile;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2017 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020", dichiarata immediatamente eseguibile;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 29/12/2017 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ", dichiarata immediatamente eseguibile;

lo statuto comunale;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il regolamento di contabilità;

il regolamento dei contratti;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1) di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la Perizia suppletiva n. 1 al progetto di "eliminazione barriere architettoniche", così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Serpini., modificando il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;

2) di approvare l'elenco nuovi prezzi di cui alla relazione tecnico economica ed all'elaborato Elenco nuovi prezzi della suddetta Perizia Suppletiva;

3) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla Società Taglioli Giorgio, di Sasso Marconi (BO), P.I. 00436461206.

4) di dare atto che la perizia suppletiva n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Relazione tecnico-economica
- Computo metrico estimativo
- Analisi nuovi prezzi
- Elenco nuovi prezzi
- Tavola Particolari costruttivi – Maggiori opere
- f Tavola sistemazione superficiale – Maggiori opere

5) di dare atto che la maggiore spesa di euro 25.114,12 (Iva compresa) trova copertura con le seguenti somme:

- per euro 1.004,74 somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al Q.E. approvato con determina n. 94 del 23/03/2018; la suddetta somma risulta già impegnata, con determina n. n. 94 del 23/03/2018, al cap. 48101 art.703 denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", del P.E.G. 2018 (impegno 269, sub 1);
- per euro 24.109,38 con le somme accantonate per economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara;

6) di impegnare la maggiore spesa di euro €. 24.109,38 al cap. 48101 art.703 denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", del P.E.G. 2018, come segue:

- per 4.109,38 mediante integrazione dell'impegno 2018/269 sub 01;
- per euro 20,000 all'impegno 2018/270;

7) di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2018, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2017.

8) di dare atto che il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito di perizia suppletiva, risulta essere il seguente:

Nuovo Quadro Economico		
a) Lavori	Lavori a Corpo	€ 94.062,79

	Lavori a Misura	€ 24.741,58
	Totale	€ 118.804,37
b) Oneri sicurezza		€ 2.176,65
c)	TOTALE a+b	€ 120.981,02
d) Somme a disposizione	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.403,15
	Lavori in economia, imprevisti, altro(iva compr.)	€ 0,00
	Totale (d)	€ 2.403,15
e) Iva 22%		€ 26.615,83
	TOTALE c)+d)+e)	€ 150.000,00

9) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 17. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 21/04/2017 e posto a gara.

10) di dare atto che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

11) di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE
E APPALTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Eliminazione Barriere Architettoniche CUP I77H17000010004: approvazione perizia
suppletiva n. 1.

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2018	1004.74	48101 - 703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
73034250 F9	2018	269	1		
		Descrizione	Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - TAGLIOLI GIORGIO di Sasso Marconi (BO) - Perizia n.1 barriere architettoniche		
		Codice Creditore	200471		

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
2	2018	4109.38	48101 - 703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
73034250 F9	2018	269			
		Descrizione	Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - TAGLIOLI GIORGIO di Sasso Marconi (BO) - Perizia n.1 barriere architettoniche		
		Codice Creditore	200471		

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
3	2018	20000	48101 - 703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
73034250 F9	2018	270			
		Descrizione	Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - TAGLIOLI GIORGIO di Sasso Marconi (BO) - Perizia n.1 barriere architettoniche		
		Codice Creditore	200471		

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 232 DEL 13/07/2018 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 12/07/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Eliminazione Barriere Architettoniche CUP I77H17000010004: approvazione perizia suppletiva n. 1.**”, n° 126 del registro di settore in data 09/07/2018

Il Responsabile del Settore

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 13/07/2018 al giorno 28/07/2018.